

Overzicht werkzaamheden omlegging in juli

Contouren nieuwe A9 zichtbaar



De contouren van de nieuwe A9 worden al zichtbaar. (Foto: RWS Henk Roolvink)

BADHOEVEDORP – Iedere maand geeft Rijkswaterstaat een overzicht van de werkzaamheden aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Hieronder een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden in juli.

Begin juli start aannemer Combinatie BadhoeverBogen (CBB) met het aanbrengen van grondophogingen bij de Loevesteinse Randweg op het Schipholterrein. In de ophogingen worden zogenaamde zakbakens geplaatst.

Zakbakens zijn de metalen meetpalen die in de grondophogingen staan. De hoogte van deze meetpalen wordt door de aannemer nauwkeurig afgemeten. Door op meerdere momenten de hoogte van deze palen af te meten kan de aannemer bepalen of de ondergrond voldoende gezet is om de verdere bouwactiviteiten mogelijk te maken.

Schipholterrein

Naast het aanbrengen van de

ophogingen zal ook de waterhuishouding op het Schipholterrein de komende tijd worden aangepast. Deze aanpassing bestaat uit het dempen van bestaande sloten en het graven van nieuwe sloten.

Heien

In de afgelopen maand heeft CBB de heipalen voor de middensteunpunten voor het toekomstige viaduct over de A4 aangebracht. In de komende maand worden de palen ter hoogte van het huidige viaduct over de A4 bij het knooppunt Badhoevedorp in de grond aangebracht. Na het heien van de funderingspalen gaat de aannemer aan de slag

met de fundering en worden daarna de kolommen van de steunpunten gebouwd.

Bypass

In november starten de werkzaamheden aan de onderdoorgang van de Schipholweg. Het verkeer op de Schipholweg kan vanaf oktober zijn weg vervolgen via de aangelegde bypass. De bypass komt noordelijk van de Schipholweg te liggen, op het gedeelte tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdvaart Oostzijde. Voorafgaand aan de aanleg van de bypass moeten de kabels en leidingen die in de weg liggen worden verlegd. In de afgelopen periode is op verschillende locaties binnen het project hard gewerkt om de kabels en leidingen te verleggen. Deze werkzaamheden worden de komende tijd afgerond.